

Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в дер. Верола	110,0м3	0	33000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
Замена уличных светильников в дер. Сандела, дер. Гавсарь	17шт.	0	198000,00	180 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00
Ремонт, чистка и обустройство колодцев в дер. Выстав у д. 26 и д. 16	2шт.	0	165000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
Итого			1 708 960,00	1 553 600,00	155 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 600,00

Глава администрации

О.В.
(подпись)

Бармина О.В.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Г.В.
(подпись)

Козлова Г.В.
(фамилия, инициалы)



Исполнитель Козлова Г.В. Тел. 8136253317

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

03.04.18 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Суховское поселение

Кировского муниципального района поселения
Ленинградского области о ходе реализации плана
мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
на 01.04.2018 года

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения	
<p>1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение на 2017-2019 г.г»</p>					
<p>1. Приобретение щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта участка в деревнях Лаврово, Мостовая, Черное, Лелнево, Верола</p>					
1.1.	Извещение о проведении электронного аукциона	В срок до 20 июня 2018 года	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона	В срок предусмотренный Соглашением
1.2	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ	В срок до 20 июля 2018 года	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта (МК)	Не исполнено
1.3.	Выполнение работ по муниципальному контракту	В срок до 31 декабря 2018 года	Подрядная организация	Выполнение работ в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту	В сроки, установленные муниципальным контрактом.
1.4.	Приемка щебеночно-песчаной смеси	В срок до 31 декабря 2018 года	Администрация муниципального образования Суховское	Акт приема-передачи оборудования заказчику	В сроки, предусмотренные муниципальными

			сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	подрядчиком	ным контрактом
--	--	--	---	-------------	----------------

2 Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в деревнях Лаврово, Мосговая, Черное, Лелнево, Верола

2.1.	Заключение договоров на подсыпку и разравнивание щебеночно-песчаной смеси.	3 квартал 2018года	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение договоров	Не исполнено
2.2.	Выполнение работ по подсыпки и разравниванию щебеночно-песчаной смеси.	3 квартал 2018года	Подрядная организация	Выполнение работ в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту	Не исполнено

2.3.	Приемка работ по подсыпки и разравниванию щебеночно-песчаной смеси.	В сроки, предусмотренные договором	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи законченных работ.	В сроки, предусмотренные договорами
------	---	------------------------------------	--	--	-------------------------------------

3. Замена уличных светильников деревнях Гавсарь, Сандела

3.1.	Заключение договоров приобретения уличных светильников	2-3 квартал 2018года	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского	Заключение договоров	Не исполнено
------	--	----------------------	--	----------------------	--------------

			Муниципального района Ленинградская области			
3.2.	Выполнение работ по замене уличных светильников	В соответствии с договорами	Подрайная организация	Замена уличных светильников	Не исполнено	
3.3.	Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам	В сроки, предусмотренные договорами	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградская области	Акт приема-передачи оборудования заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные договорами	
4						
Ремонт, чистка и обустройство колодцев д.Выстав.						
4.1.	Заключение договоров на ремонт, чистку и обустройство колодцев	2-3 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградская области	Заключение договоров	Не исполнено	
4.2.	Выполнение работ по ремонту, чистке и обустройству колодцев	2-3 квартал 2018 года	Подрайная организация	Ремонт, чистке и обустройству колодцев	Не исполнено	
4.3.	Приемка выполненных работ в порядке, согласно заключенным договорам	В сроки, предусмотренные договорами	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградская области	Акт приема-передачи оборудования заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные договорами	

II. Контроль за реализацией муниципальной программы Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение на 2017-2019 г.г.

1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки	Мероприятие по приобретению евро-контейнеров исполнено и оплачено; остальные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой не исполнены
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и достигению целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется

Глава администрации поселения
О.В. Бармина /

