ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.09.2016 года

№,п/п	Наименование показателей	Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1)						Выполнено						Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО)			Остаток средств			Причины неиспользования средств
		Ввод мощностей в 2016 году			Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда :		Ввод мощностей			Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда :		Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда :		Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда :		
		кол-во единиц двор.террит-й,	кв.м	км/ пог.м		ЛО	МО	кол-во единиц двор.террит-й, проездов	кв.м	км/ пог.м		ЛО	МО		ЛО	МО		ЛО	МО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Межбюджетные трансферты,	X	X	X	**1 243 874,00**	**1 119 464,00**	**124 410,00**	X	X	X	**976441,09**	**878780,00**	**97661,09**	**976441,09**	**878780,00**	**97661,09**	**267 432,91**	**240 684,00**	**26 748,91**	
	в том числе по мероприятиям:																			
2	**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:**	X	**2697,0**	**0,814**	**1 243 874,00**	**1 119 464,00**	**124 410,00**	X	**2697,0**	**0,81**	**976441,09**	**878780,00**	**97661,09**	**976441,09**	**878780,00**	**97661,09**	**267 432,91**	**240 684,00**	**26 748,91**	*экономия образовалась в результате проведения электронного аукциона*
	из них:																			
2.2	**Ремонт, всего:**	X	**2697,0**	**0,814**	**1 243 874,00**	**1 119 464,00**	**124 410,00**	X	**2697,0**	**0,81**	**976441,09**	**878780,00**	**97661,09**	**976441,09**	**878780,00**	**97661,09**	**267 432,91**	**240 684,00**	**26 748,91**	
	в том числе по объектам:																			
2.2.1	ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дороги жизни от д. № 22 до д. № 21а	X	927,0	0,309	442 079,00	397 869,00	44 210,00	X	927,0	0,309	347 032,02	312 328,00	34 704,02	347 032,02	312 328,00	34 704,02	95 046,98	85 541,00	9 505,98	*экономия образовалась в результате проведения электронного аукциона*
2.2.2	ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Мостовая от д. № 11 до д. № 25	X	1770,0	0,505	801 795,00	721 595,00	80 200,00	X	1770,0	0,505	629 409,07	566 452,00	62 957,07	629 409,07	566 452,00	62 957,07	172 385,93	155 143,00	17 242,93	*экономия образовалась в результате проведения электронного аукциона*

Администрация Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Глава Администрации _____/О.В.Бармина/

МП

Глава бухгалтер _____/О.Г.Никитина/